



## Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



SESION EXTRAORDINARIA No. 381-2013  
27 DE NOVIEMBRE DEL 2013

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO DOS MIL TRECE, CELEBRADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, EL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE, A PARTIR DE LAS DOCE HORAS EN LA SALA DE SESIONES DEL ESTADIO NACIONAL, PRESIDIDA POR EL LIC. WILLIAM CORRALES ARAYA, PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.

### MIEMBROS PRESENTES:

William Corrales Araya	Presidente
Dyalah Calderón De la O	Directora
Marielos Rodríguez Beeche	Pro-secretaria
Heiner Ugalde Fallas	Secretario

### AUSENTE CON JUSTIFICACIÓN:

Adolfo Ortiz Barboza	Vicepresidente
Alexander Zamora Gómez	Director
Walter Salazar Rojas	Director


### PRESENTES TAMBIÉN:

Alba Quesada Rodríguez	Directora Nacional
------------------------	--------------------

### SECRETARIA DE ACTAS

Marilyn Rojas Méndez	Secretaria
----------------------	------------

ARTÍCULO I: PUNTO ÚNICO.



• **Juegos Deportivos Nacionales 2013.**

El Lic. William Corrales Araya, propone la siguiente moción:

Que los Juegos Deportivos Nacionales, son organizados en términos reales por diversas instituciones del estado, pese a ser la coordinación legal del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.

Que gracias a esta modalidad organizativa se ha podido invertir en más infraestructura deportiva, tanto en las instituciones educativas como en las organizaciones comunales.

Que a lo largo de la etapa organizativa preliminar han surgido una serie de imponderables, en los procedimientos para el traspaso de propiedades y titulación de terrenos, necesarios para la construcción de la infraestructura deportiva que requiere el desarrollo de las competencias de Juegos Deportivos Nacionales.

Que se han presentado inconvenientes con la consecución de los permisos para construcción de obra en algunas de las comunidades designadas como sedes de la Etapa Final de los XXXIII Juegos Deportivos Nacionales.

Que los procedimientos administrativos de contratación, a los cuales nos vemos sometidos como instituciones públicas, para las reparaciones, adiciones, mejoras y construcción de obra, han superado los tiempos previstos en virtud de los atrasos comentados en los puntos anteriores.

Que este concejo considera prioritario que los y las atletas participantes de la Etapa Final cuenten con instalaciones deportivas en óptimas condiciones para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas.

Que los asuntos relacionados y coordinados directamente por el ICODER, como la alimentación, estaban listos para adjudicar y poder enfrentar el reto de desarrollar los Juegos en Enero del próximo año.

Que este consejo ha mantenido el criterio de que los Juegos Deportivos Nacionales deben realizarse en la fecha fijada con anterioridad, para no impactar negativamente la preparación de los deportistas y los Comités Cantonales de Deportes.

Que producto de esta intención el Presidente de este órgano colegiado y la Directora Nacional de Deportes, así como los departamentos correspondientes han mantenido constantes reuniones de coordinación con las comunidades e instituciones

**KODER**  
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

involucradas en este proceso y han realizado múltiples gestiones para que no haya trastornos en el cronograma oficial de los Juegos.

Que este consejo una vez analizada la situación actual de la organización, y sobre todo la situación actual de la infraestructura donde se desarrollarán los juegos, ha llegado a la lamentable conclusión que es imposible garantizar las condiciones óptimas de participación a los atletas en las circunstancias actuales.

La Licda. Alba Quesada Rodriguez, presenta los siguientes dos oficios:

- DCD-00569-11-2013, suscrito por la Licda. Alejandra Valverde B, Jefe Competición Deportiva, Juegos Nacionales, el Lic. Minor Monge Montero, Coordinador Técnico, el Lic. Luis A. Nicholson, Coordinador Villas y Hospedaje y el Lic. Roberto Solano Venegas, Director Deportes, mediante el cual presenta informe de avance de la gestión de la XXXIII Juegos Deportivos Nacionales Altura de Guanacaste y Sur Sur.

En el que indica:

1. *Que en reunión de coordinadores de área de la XXXIII etapa final de los juegos nacionales, que se llevó a cabo el pasado lunes 18-11-13, en la sala de sesiones del Consejo, con la presencia del Sr. Ministro y su persona, se procedió a realizar un análisis integral de la situación del avance de las instalaciones deportivas y acondicionamiento de centros educativos requeridos para llevar a cabo los juegos en el mes de enero del 2013, ejercicio que nos arrojó resultados negativos por cuanto aún hoy día, estamos en incertidumbre de contar con las instalaciones deportivas y los centros educativos terminados y listos para ser usados en del 8 al 26 de enero del 2014.*
2. *Bajo esta perspectiva y la responsabilidad que tenemos con todo lo actuado en el programa de Juegos Nacionales, tomando en cuenta los criterios de técnicos y profesionales en la materia, que externaron cada una de las partes invitadas a la reunión, entre las cuales cito la Asesoría Legal, Dirección de Obras e Infraestructura, y la Proveduría Institucional, se emitieron una serie de recomendaciones para poder garantizar unos juegos adecuados para beneficio de nuestros atletas, para lo cual se hacía necesario un traslado de fecha considerando toda la problemática que enfrentamos con el DICE, quienes no han podido ajustarse a los cronogramas iniciales de entrega de obras, por múltiples razones y a la situación no resulta con a algunos centros educativos que no han podido iniciar con sus reparaciones, e incluso de algunos que a hoy, según lo indicado por el DICE, que no podrán ser utilizados ni en las condiciones actuales., fecha que se estimó podría ser del 9 al 16 de abril 2014, pese a*





que ello implica un ajuste considerable en la logística y operacionalización de los Juegos, pero que entre las opciones es la que menos generaría efectos secundarios a los atletas y daños a la imagen institucional del ICODER.

3. No obstante a todas las manifestaciones anteriores, y que han sido tema en los informes de avance de la XXXIII Juegos Nacionales, según oficios DCD-00309-06-13, DCD-00384-08-13, DCD-00468-10-13, procedemos a rendir informe de la situación actual del avance en obras de infraestructura y centros educativos, a los que nos estamos enfrentando:

4. SEDE SUR-SUR

INSTALACIONES DEPORTIVAS	CANTON	CONDICION REAL	RESPONSABLE
Gimnasio del Liceo Pacífico Sur	Cantón Osa	La obra inicio en el mes de octubre-13, de a acuerdo a los especialistas estará a 90% en enero-14	MEP (DIEE)
Gimnasio del Liceo Ciudad Neilly	Corredores	Al día de hoy, está en proceso de adjudicación de la contratación, esperan trabajar 3 turnos, para obtener las condiciones mínimas para la competencias en enero-14	MEP (DIEE)
Canchas Voleibol Playa, CTP de Puerto Jiménez	Golfito	Al día de hoy no han iniciado la construcción de las mismas. Están en proceso de contratación.	MEP (DIEE)
Gimnasio del CTP Carlos Manuel Vicente	Golfito	Las reparaciones no han iniciado, se encuentran en procesos administrativos para la contratación de las obras.	MEP (DIEE)
Salón Comunal de Abrojo:	Coto Brus	Son obras menores y se encuentran con un grado de avance favorable, para que estén finalizadas en el mes de diciembre próximo.	DINADECO
Salón Comunal de San Bosco de Sabalito	Coto Brus	Son obras menores y se encuentran con un grado de avance favorable, para que estén finalizadas en el mes de diciembre próximo.	DINADECO
Estadio de Sabalito	Coto Brus	La semana pasada los compañeros de arquitectura deportiva, junto con profesionales de la municipalidad se reunieron para brindar las especificaciones técnicas para las mejoras. Estamos a la espera del inicio de obras por parte de la Municipalidad.	MUNICIPALIDAD SAN VITO -COTO BRUS



1. SEDE ALTURA GUANACASTE



INSTALACIONES DEPORTIVAS	CANTON	CONDICION REAL	RESPONSABLE
Gimnasio del CTP de Carrillo:	Carrillo	Se está iniciando la ejecución de la obra, para los juegos deportivos nacionales únicamente tendremos un avance del 80% según detalles de la presidenta de la Junta Administrativa, La Municipalidad de Carrillo adelanto procedimientos con la demolición de algunas de las partes que serán intervenidas por el MEP.	MEP (DIEE)
Estadio de Carrillo:	Carrillo	Atrasos sufridos para la formulación del expediente para DINADECO la Municipalidad no ha iniciado aún las mejoras en los camerinos del Estadio.	Municipalidad Carrillo
Gimnasio del Liceo Maurilio Alvarado	Tilarán	Aún no ha iniciado las reparaciones para la etapa final. Ya la junta administrativa cuenta con los recursos económicos.	MEP (DIEE)
Pista de Atletismo	Tilarán	La inversión realizada por DINADECO finalizó, sin embargo resta aún el avance de la inversión correspondiente a la Municipalidad con los recursos del ICODER. Según la empresa contratada se finalizará la obra para el mes de diciembre.	DINADECO MUNICIPALIDAD
Gimnasio del Polideportivo	Abangares	La obra inicio hace más de 22 días y se encuentra en un 60%	DINADECO
Gimnasio Municipal	Abangares	La Municipalidad está a la espera de la aprobación del presupuesto extraordinario en la Contraloría para iniciar las obras. Así mismo se está firmando un convenio para mejoras en el Gimnasio del Polideportivo de Abangares, este convenio está pendiente a la espera de Pese a que se adjudicó aún no se ha firmado el convenio para la ejecución de la obra	Municipalidad Abangares
Salón Comunal	Bagaces	La obra inicio a mediados del mes de octubre y se encuentra en un 75% de avance	DINADECO
Pista de atletismo para Patinaje	Cañas	Pendiente de orden de inicio para la empresa. La obra se estima que tarda al menos 45 días	ICODER
Canchas de Tenis	Cañas	Se adjudicó, pero falta la firma del convenio para la ejecución de la obra. La obra se estima que tarda al menos 60 días	ICODER
Cancha de Béisbol	Cañas	Se encuentra el expediente en proceso de respuesta a la presentación de una apelación a la adjudicación. La obra se estima que tarda al menos 60 días	ICODER
Iluminación	Cañas	Se encuentra en proceso de contratación	ICODER



## Consejo Nacional del Deporte y la Recreación

**KODER**  
COMITÉ NACIONAL DE  
DEPORTE Y RECREACIÓN



Gimnasio de Cañas		administrativa	
Gimnasio de Cañas:	Cañas	Los contratos para giro de aporte para esta inversión están preparados pero pendientes de firma a la espera Pese a que se adjudicó aún no se ha firmado el convenio para la ejecución de la obra.	Municipalidad Cañas
Estadio de Cañas	Cañas	Los contratos para giro de aporte para esta inversión están preparados pero pendientes de firma a la espera Pese a que se adjudicó aún no se ha firmado el convenio para la ejecución de la obra	Municipalidad Cañas
Piscina de Nicoya	Nicoya	El pasado lunes 18-11-13 se recibió el convenio para el giro de los 35 millones de colones. La Municipalidad está a la espera de la aprobación de la Contraloría del presupuesto extraordinario.	Municipalidad Nicoya

### **PROCESO COMPETITIVO:**

Todos los procesos competitivos eliminatorios han avanzado. Sin embargo estarán finalizando para mediados del mes de diciembre, esto nos obliga a reforzar el equipo de trabajo que lleve a cabo el proceso de acreditación para la Etapa Final, por tanto únicamente tendremos 22 días para acreditar a los más de 9 mil participantes. Estamos a la espera aún de finalizar la contratación de disciplinas deportivas para la Etapa final.

### **CONTRATACIONES PENDIENTES:**

Está pendiente la entrega del pedido de compra del alquiler de las graderías para la disciplina del boxeo, mismo que será presentado la próxima semana en la proveeduría para su proceso de contratación.

### **CENTROS EDUCATIVOS (VILLAS)**

1. El uso de las instalaciones educativas para el albergue de los atletas y demás participantes a los Juegos Deportivos Nacionales, se establece bajo los siguientes requisitos:
  - a. Cerramiento perimetral.
  - b. Alumbrado perimetral.
  - c. Pabellones (pasillos, techos, cielo raso, sistema eléctrico, pilas piletas, bebederos, canoas, bajantes, etc.).

- d. *Aulas (Puertas, ventanas, paredes, pisos, sistema eléctrico, cielo raso, etc.)*
  - e. *Servicios Sanitarios (Puertas, ventanas, sistema eléctrico, sistemas mecánicos, tapas, sentaderas, mingitorios, inodoros, etc.)*
  - f. *Comedor - Cocina (Puertas, ventanas, cielos, sistema eléctrico, ventilación, lavatorios, deposición y tratamiento aguas servidas entre otros).*
  - g. *Limpieza de patios, zonas verdes y áreas comunes (Retiro de escombros, desechos escolares, chapea de malezas, etc.).*
2. *Las obras deben ser ejecutadas y terminadas antes del ingreso de los atletas*
  3. *Las juntas educativas deben realizar todos los procedimientos legales para la consecución de materiales y mano de obra necesarios para la realizar las obras y debido al atraso en la entrega de los recursos económicos por parte del DIEE, estas obras podrían verse afectadas para su conclusión, por el poco tiempo que resta del presente año.*
  4. *Debe considerarse que los centros educativos entran en el proceso de conclusión del calendario escolar y debido a las múltiples actividades que se generan (Matriculas, graduaciones, exámenes, cierre de informe anual entre otros), las reparaciones, adiciones y mejoras podrían verse afectadas por el involucramiento de las juntas educativas en dichas actividades.*
  5. *Las oficinas regionales, oficinas de juntas educativas y tesoreros cantonales, cierran su labores aproximadamente el 20 de diciembre del 2013 y no existe directriz por parte del MEP, que garantice que estas oficinas y sus funcionarios deban seguir atendiendo todo lo relacionado a compra de materiales, y pago por avance de obras, después de esta fecha oficial del cierre del MEP.*
  6. *El criterio es que el tiempo para ejecutar las obras antes del inicio de la etapa final es muy corto, y esto podría generar no contar con las condiciones necesarias básicas para el desarrollo de las justas nacionales, además del riesgo de que se podrían generar órdenes sanitarias por aspectos incumplidos.*
  7. *Ya se inició la movilización de colchones, y módulos de duchas de San José a la bodega en Cañas y de ahí a los centros educativos y de seguirse en esta labor.*



El proceso de inducción al personal reclutado y capacitaciones ya iniciado y de no tenerse firmeza de la fecha de la final nacional, se dará una renuncia significativa del mismo.

9. Las empresas que darán los servicios de transporte de pasajeros, y alquiler de cabañas sanitarias ya se adjudicaron, así como los servicios de acarreo por camión de carga y furgón de materiales y equipos para villas
10. Se encuentran pendientes la elaboración de los planes de emergencias, requisito indispensable para los permisos sanitarios de funcionamiento, que deben presentarse al Ministerio de Seguridad Pública y al Ministerio de Salud, de igual manera es requisito para las actividades culturales, las cuales a la fecha no se tiene informes de parte de los organizadores en la Altura de Guanacaste y la Zona Sur-

**ZONA SUR-SUR**

CENTROS EDUCATIVOS	CANTON	SITUACION	REPOSABLE
Escuela Las Lomas	Buenos Aires	Con ejecución de obras	MEP- Junta Educ.
Liceo Pacífico Sur	Osa	Con ejecución de obras	MEP- Junta Educ.
Colegio Técnico Profesional	Buenos Aires	Pendientes de recibir los recursos económicos	MEP- Junta Educ.
Escuela La Fuente	Corredores	Pendientes de recibir los recursos económicos	MEP- Junta Educ.
Escuela La Fortuna	Corredores	Pendientes de recibir los recursos económicos	MEP- Junta Educ.
Escuela Río Claro	Corredores	Pendientes de recibir los recursos económicos	MEP- Junta Educ.
Colegio Técnico Profesional Carlos Ml. Vicente	Golfito	Pendientes de recibir los recursos económicos	MEP- Junta Educación.
Liceo Italo Costarricense	San Vito-Coto Brus	No tendrá intervención de obras por no asignación de recursos, pese a tener deficiencias menores en su planta física	MEP-
Escuela José Gonzalo Acuña.	Sabalito-Coto Brus	No tendrá intervención de obras por no asignación de recursos, pese a tener deficiencias menores en su planta física	MEP-
Colegio Técnico Profesional de Sabalito	Sabalito-Coto Brus	No tendrá intervención de obras por no asignación de recursos, pese a tener deficiencias menores en su planta física	MEP
Liceo de Ciudad Neily.	Corredores	Pendiente de inicio de obras por apelación a cartel de adjudicación.	MEP- Junta Educación





### Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



Escuela Niébrowsky	Ciudad Cortés	Pendiente de intervención, con recursos de la Comisión Nacional de Emergencias (techos, canoas, bajantes, etc.) y recursos MEP los cuales están pendientes.	MEP- Educación/ Comisión Nal. De Emergencias
--------------------	---------------	---	--

#### ALTURA DE GUANACASTE

CENTROS EDUCATIVOS	CANTON	SITUACION	REPONSABLE
Liceo Maurilio Alvarado	Tilarán	Con ejecución de obras	MEP- Junta Educación
Escuela de Tronadora	Tilarán	Con ejecución de obras	MEP- Junta Educación
Liceo de Bagaces	Bagaces	Con ejecución de obras	MEP- Junta Educación
Colegio Tec. Profesional	Carrillo	Con ejecución de obras	MEP- Junta Educación
Colegio Técnico Profesional	Bagaces	Pendientes de recibir los recursos económicos asignados para obras	MEP- Junta Educación
Escuela Delia Oviedo	Bagaces	pendientes de recibir los recursos económicos asignados para obras	MEP- Junta Educación
Liceo Miguel Araya	Cañas	Pendientes de recibir los recursos económicos asignados para obras. Su infraestructura está muy deteriorada y requiere intervención total, por problemas con la escritura, no han iniciado las obras necesarias en las 34 aulas, comedor y cocina, existiendo también ordenes sanitarias por parte de Salud y según se indicó por parte de la DICEE, no estará listo para enero. No hay más instalaciones educativas en el cantón de Cañas que puedan asumir la cantidad de atletas a albergar.	MEP- Junta Educación
Colegio Técnico Profesional	Fortuna-Bagaces	pendientes de recibir los recursos económicos asignados para obras	MEP- Junta Educación
Escuela Fausto Guzmán	Fortuna - Bagaces	pendientes de recibir los recursos económicos asignados para obras	MEP- Junta Educación
Escuela Guayabo	Bagaces	pendientes de recibir los recursos económicos asignados para obras	MEP- Junta Educación
Escuela Monseñor Luis Leipold	Cañas	No tendrán intervención de obras por no asignación de recursos. Tienen deficiencias menores en planta física	MEP
Escuela Antonio Obando E	Cañas	No tendrán intervención de obras por no asignación de recursos. Tienen deficiencias menores en planta física	MEP
Liceo de Belén (*)	Carrillo	No tendrán intervención de obras por no asignación de recursos. Tienen deficiencias menores en planta física	MEP
Colegio Téc. Profesional (*)	Nicoya	No tendrán intervención de obras por no asignación de recursos. Tienen deficiencias menores en planta	MEP

## Consejo Nacional del Deporte y la Recreación

**KODER**

Escuela Leónidas Briceño (*)	Nicoya	física No tendrán intervención de obras por no asignación de recursos. Tienen deficiencias menores en planta física	MEP
------------------------------------	--------	--	-----



Nuevamente hacemos un llamado urgente por parte de este equipo de trabajo, dado a que estamos ante la materialización de un eminente riesgo, y es urgente que se revalore la situación aquí descrita.

Nos estamos enfrentando a un panorama de instalaciones deportivas sin terminar, en obra gris, o en proceso de construcción, y a reparaciones escasas y rudimentarias de los centros educativos, enfrentándonos a unos juegos nacionales deslucidos, con efectos se volverán contra la imagen institucional, y la credibilidad del programa, que se ha caracterizado en los últimos 10 años de ser uno de los pilares para los atletas, la prensa nacional y el público en general.

Este equipo de coordinación de Juegos Deportivos Nacionales está en la mayor disposición de continuar trabajando hasta donde nos sea posible y la Ley nos lo permita, pero estamos obligados a advertir de los riesgos, y de las consecuencias que se podrían desprender ante una situación como la que actualmente estamos afrontando en la XXXIII edición de juegos deportivos nacionales 2013.

- DGID-DO-1024-11-2013, suscrito por las arquitectas Carmen Aguilar Arias, Judith Vega Castro, y el Técnico Alejandro Zúñiga del Departamento de Obras, mediante el cual informa de las giras efectuadas en los cantones: Abangares, Cañas, Tilarán, Bagaces, Carrillo y Nicoya los días 19,20,21,22 de noviembre del 2013.

El cual indica:

<b>Villa 1</b>
<b>Lugar:</b> Colegio Técnico Profesional de Abangares, Las Juntas
<b>Fecha del Reporte:</b> 25-11-2013
<b>Fecha de la Inspección:</b> 19-11- 2013
<b>Atendido:</b> Ana Zeneida García Castillo
<b>Puesto:</b> Coordinadora Académica
<b>Aspecto Financiero:</b> *No han depositado dinero. Se les informó que iban a depositar los dineros desde el viernes 15 de noviembre. Ya tienen proformas futuro trabajo de adecuación del Colegio.

<b>Villa 2</b>
<b>Lugar:</b> Escuela Delia Oviedo, Abangares, Las Juntas



## Consejo Nacional del Deporte y la Recreación

192

KODER

Fecha del Reporte: 25-11-2013

Fecha de la Inspección: 19-11- 2013

Atendido: Yindria Ramírez

Puesto: Presidenta de la Junta

**Aspecto Financiero:**

\*Ya recibieron dinero desde el viernes 8 de noviembre del 2013. Están trabajando en turnos de 6 de la mañana a 6 de la tarde para ganar tiempo, están mejorando batería sanitaria de hombres, el comedor actualmente lo tienen destechado y le piensan subir el cielo raso por el calor, le van a correr una pared para mejorar la entrada principal, además cambiaron los cielos rasos de los pasillos de madera a pvc.

**Villa 3**

Lugar: Colegio Técnico Profesional de Cañas

Fecha del Reporte: 25-11-2013

Fecha de la Inspección: 19-11- 2013

Atendido: Elieth Fernández Cabezas

Puesto: Directora

**Aspecto Financiero:**

\*No han depositado dinero.

**Nota:**

\*\* Nos informan que cuando llueve la Escuela se inunda totalmente y desean que se valore este aspecto como prioritario, no desean que suceda durante el evento porque se mojarían los colchones.

**Villa 4**

Lugar: Escuela Antonio Obando Espinoza, Cañas

Fecha del Reporte: 25-11-2013

Fecha de la Inspección: 19-11- 2013

Atendido: Victoria Blanco Briceño

Puesto: Secretaria

**Aspecto Financiero:**

\*No han depositado dinero, ya se hicieron cotizaciones para los arreglos.

**Villa 5**

Lugar: Escuela Monseñor Luis Leipold, Cañas

Fecha del Reporte: 25-11-2013



**Fecha de la Inspección:** 19-11- 2013

**Atendido:** María Mayela Lobo Chavarría

**Puesto:** Directora

**Aspecto Financiero:**

\*No han depositado dinero.

**Notas:**

- 1- La escuela está catalogada como patrimonio
- 2- Ya se hizo visita de Profesionales de Patrimonio del MEP en conjunto con la presidenta de la Junta Lic. Judih Porras Bolivar para cuantificar los arreglos a realizar y los materiales a utilizar.

**Villa 6**

**Lugar:** Liceo Miguel Araya Venegas, Cañas

**Fecha del Reporte:** 25-11-2013

**Fecha de la Inspección:** 19-11- 2013

**Atendido:** Alejandra Toruño Cruz

**Puesto:** Directora

**Aspecto Financiero:**

\*No han depositado dinero, todo listo para contratación de personal que va a realizar los arreglos propuestos.

**Villa 7**

**Lugar:** Escuela José María Calderón

**Fecha del Reporte:** 25-11-2013

**Fecha de la Inspección:** 20-11- 2013

**Atendido:** Oscar Fuentes López

**Puesto:** Director

**Aspecto Financiero:**

\*No han depositado dinero, todo listo para contratación de personal que va a realizar los arreglos propuestos, ya se hicieron cotizaciones para los arreglos.

**Villa 8**

**Lugar:** Liceo Maurilio Alvarado

**Fecha del Reporte:** 25-11-2013

**Fecha de la Inspección:** 20-11- 2013

**Atendido:** Isabel Rojas Sirias

**Puesto:** Directora



## Consejo Nacional del Deporte y la Recreación

**KODER**

### Aspecto Financiero:

\*Ya recibieron dinero, están construyendo comedor actualmente en bloque obra gris ya están formaleteando vigas y columnas, adecuando las aulas, pintura general y cielos rasos, remodelando Gimnasio, cambio de láminas plásticas, canoas y cunetas, reforzando el cierre perimetral en malla donde hace falta...

### Nota:

Nos explicó el Arq. Víctor Murillo Solano quien es el encargado de las obras que ellos van de acuerdo al avance propuesto en cuanto al Gimnasio, comedor y arreglos de las aulas...

### Villa 9

**Lugar:** Colegio Técnico Profesional de Tilarán

**Fecha del Reporte:** 25-11-2013

**Fecha de la Inspección:** 20-11-2013

**Atendido:** Álvaro Barahona Ortega

**Puesto:** Asistente Administrativo

### Aspecto Financiero:

\*No han depositado dinero, el dinero es de una partida vieja del DICE, ya realizaron cotizaciones de materiales y mano de obra para arreglos.

### Villa 10

**Lugar:** Escuela Tronadora de Tilarán

**Fecha del Reporte:** 25-11-2013

**Fecha de la Inspección:** 20-11-2013

**Atendido:** Gerardo Guadamuz Matarrita

**Puesto:** Director

### Aspecto Financiero:

\*No han depositado dinero, ya se entregaron carteles, el martes se reciben las ofertas.

### Nota:

Nos explicó el Arq. Víctor Murillo Solano quien es el encargado de las obras que la tramitología, una vez entregados los dineros del DICE, y después de la recepción de ofertas hay que esperar 22 días después para el inicio de las obras...

### Villa 11

**Lugar:** Colegio de Bagaces

**Fecha del Reporte:** 25-11-2013

**Fecha de la Inspección:** 21-11-2013



### Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



**Atendido:** Ester Navarro Vargas y Eva Vásquez

**Puesto:** Presidenta de la Junta y Directora respectivamente

**Aspecto Financiero:**

\*No han depositado dinero; pero si lo tienen en la cuenta, lo que esperan es la autorización del DICE... ya tienen unas 30 personas seccionadas que van a realizar los trabajos, para realizar los mismos en menor tiempo.

**Nota:**

\*\* Nos informan que la Escuela tiene poca presión de agua, por lo que desean se resuelva este aspecto con Acueductos y Alcantarillados y desean que se valore este aspecto como prioritario.

<b>Villa 12</b>
<b>Lugar:</b> Colegio Técnico Profesional de Bagaces
<b>Fecha del Reporte:</b> 25-11-2013
<b>Fecha de la Inspección:</b> 21-11- 2013
<b>Atendido:</b> Ronald Monge Gamboa
<b>Puesto:</b> Coordinador Académico
<b>Aspecto Financiero:</b>
*Ya recibieron dinero, tienen 15 días de trabajo., van a construir un módulo de vestidores completo, pintura exterior aulas, se adjudica el lunes 25 de nov. 2013, también se van a colocar 10 puertas metálicas y se va a arreglar el cielo raso de varias aulas se ha manejado 2 procesos de contratación: 1- mano de obra y 2- mantenimiento

<b>Villa 13</b>
<b>Lugar:</b> Escuela Fausto Guzmán, Fortuna de Bagaces
<b>Fecha del Reporte:</b> 25-11-2013
<b>Fecha de la Inspección:</b> 21-11- 2013
<b>Atendido:</b> Rafael Murillo Barrantes
<b>Puesto:</b> Vigilante
<b>Aspecto Financiero:</b>
*No han depositado dinero, están a la espera del mismo, ya tienen cotizaciones para realización de los trabajos.

<b>Villa 14</b>
<b>Lugar:</b> Escuela de Guayabo de Bagaces
<b>Fecha del Reporte:</b> 25-11-2013
<b>Fecha de la Inspección:</b> 21-11- 2013
<b>Atendido:</b> Claudia Madrigal Reyes





## Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



**Puesto:** Directora

**Aspecto Financiero:**

\*No han depositado dinero, están a la espera del mismo, van a remodelar el comedor o la construcción total del mismo dependen de que les asignen los dineros y revisar el tiempo de ejecución de los mismos ya tiene ofertas.

**Villa 15**

**Lugar:** Colegio Técnico Profesional de Carrillo

**Fecha del Reporte:** 25-11-2013

**Fecha de la Inspección:** 21-11-2013

**Atendido:** Glenia Caravaca Escobar

**Puesto:** Asistente Administrativa

**Aspecto Financiero:**

\*No han depositado dinero, para el Colegio pero para el Gimnasio si ya están trabajando en él, nos atendió el Ing. Rodolfo Bermúdez de INGEOS

**Villa 16**

**Lugar:** Escuela Central de Filadelfia, Carrillo

**Fecha del Reporte:** 25-11-2013

**Fecha de la Inspección:** 22-11-2013

**Atendido:** No había nadie... No hay teléfonos en lista que nos dieron...

**Puesto:**

**Aspecto Financiero:**

\*No han depositado dinero, pero nos comentó el vigilante del CTP de carrillo que había cambiado esa sede por el Liceo de Belén, al cual pasamos pero estaba cerrado con candado, pasamos 2 días y no se pudo contactar a nadie en el sitio...

**Villa 17**

**Lugar:** Escuela Leónidas Briceño

**Fecha del Reporte:** 25-11-2013

**Fecha de la Inspección:** 22-11-2013

**Atendido:** Ezequiel Palma Villalobos

**Puesto:** Presidente Junta de Educación

**Aspecto Financiero:**

\*No han depositado dinero, la Escuela está completamente nueva tiene 1 mes de uso

**Nota :**



### Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



*Desean coordinar asuntos duchas y logística en general y manifiestan que conoce poco de lo que se va hacer en su escuela*

<b>Villa 18</b>
<b>Lugar:</b> Colegio Técnico Profesional de Nicoya
<b>Fecha del Reporte:</b> 25-11-2013
<b>Fecha de la Inspección:</b> 22-11- 2013
<b>Atendido:</b> Harold Vargas
<b>Puesto:</b> Coordinador Académico
<b>Aspecto Financiero:</b> <i>*No han depositado dinero, desean coordinar asuntos duchas y logística en general y manifiesta que conoce poco de lo que se va ha hacer en su colegio</i>

**Nota general:**  
*Nos explicó el Arq. Víctor Murillo Solano quien está realizando trabajos en el Liceo de Tilarán y en la remodelación de la Escuela de Tronadora que la tramitología, una vez entregados los dineros del DICE, y después de la recepción de ofertas hay que esperar de 10 a 22 días después para el inicio de las obras... en general este es el esquema de utilización de los dineros para todas las villas...*

Que ante tal panorama, es necesario avisar cuanto antes a los participantes y a la población nacional de la situación descrita en los párrafos anteriores; para afectar lo menos posible su preparación para la etapa final, por lo que, se acuerda:

**ACUERDO N°1:** Se deroga el Acuerdo N°4 de la Sesión ordinaria N° 836-2013 celebrada por el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación el 21 de enero del 2013, el cual se transcribe:

*ACUERDO N°4: El Consejo Nacional del Deporte y la Recreación acuerda que la Edición 33 de los Juegos Deportivos Nacionales, se realice en las siguientes fechas: del 8 al 15 de enero del 2014 en los cantones Sedes de la provincia de Guanacaste y del 19 al 26 de enero del 2014 en los cantones Sede de la Zona Sur. ACUERDO FIRME.-*

## Consejo Nacional del Deporte y la Recreación


**KODER**  
INSTITUTO COSTARRICENSE  
DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN


ACUERDO N°2: Se acuerda efectuar la Etapa Final de los XXXIII Juegos Deportivos Nacionales, a realizarse en las regiones Altura de Guanacaste y Sur – Sur, del sábado 1 al domingo 16 de marzo del 2014.

En los cantones de Abangares, Cañas, Bagaces, Carrillo, Tilarán y Nicoya los Juegos tendrán lugar del sábado 1° al sábado 8 de marzo, y en Osa, Coto Brus, Buenos Aires, Golfito y Corredores del domingo 9 al domingo 16 de marzo.



Agotado el Orden del Día de la Sesión Extraordinaria 881-2013. Se levanta la sesión al ser las trece horas con treinta y cinco minutos del mismo día de inicio.

  
William Corrales Araya  
PRESIDENTE

  
Heiner Ugalde Fallas  
SECRETARIO